



Proposta N. 1

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.7 del 04/01/2023

Oggetto:

4 – “Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce. Sostituzione di rampa e parapetti”. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale. Svincolo Polizza Fideiussoria. Beneficiario: IMPRESA CEI MAURIZIO, con sede legale in Calci (PI), Via Guglielmo Marconi 35 – P.IVA 00191940501 – C.F. 00191940501 - CUP G33D21001040004 CIG 88399025E6

Visti:

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*”;

l'art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;

l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*” e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;

lo Statuto del Comune;

il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 di approvazione del "*Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024*";

la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile;

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni con la L. 11 settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Visto il "Progetto di fattibilità tecnico economica" redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato: “Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce. Sostituzione di rampa e parapetti” redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Ing. Lorenzo Mori approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 20-05-2021:

Richiamati:

il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato “**Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce. Sostituzione di rampa e parapetti**” redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Ing. Lorenzo Mori , per un ammontare complessivo del quadro economico pari ad **€.70.000,00**:

Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo del “**Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce. Sostituzione di rampa e parapetti**”, sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 05.07.2021;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

Verificato che:

il CUP è:**G33D21001040004**;

il CIG è: **88399025E6**;

Richiamate:

la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 749 del 26.10.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’Operatore Economico : IMPRESA CEI MAURIZIO, con sede legale in Calci (PI), Via Guglielmo Marconi 35 – P.IVA 00191940501 – C.F. 00191940501, per un importo contrattuale pari ad : €.44.967,95, di cui €.42.500,00 per lavori al netto del ribasso d’asta (0,85026%) ed €. 2.467,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all’All.XV p.to 4 d.lgs 81/2008 e s.m.i., oltre ad €. 9.892,95 per iva al 22%, per complessivi €. 54.860,90;

il **verbale di consegna lavori definitiva** in data 25.07.2022, con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto, con termine previsto per il 23.09.2022;

la Proroga n.01: proroga di 30 giorni con nuova scadenza per il giorno 23.10.2022, richiesta dall’Impresa Cei Maurizio tramite pec prot. 17922 del 19.09.2022 e accordata a mezzo determinazione del responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici n. 694 del 19.09.2022

la Proroga n.02: proroga di 30 giorni con nuova scadenza per il giorno 22.11.2022, richiesta dall’Impresa Cei Maurizio tramite pec prot. 19905 del 18.10.2022 e accordata a mezzo determinazione del responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici n. 811 del 20.10.2022

verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 22.11.2022 con fine lavori contestuale in cui si assegnano 60 giorni di tempo per ultimare lavorazioni non incidenti sull’uso e sulla funzionalità della strada, ai sensi dell’art. 12 di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;

La comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell’Impresa CEI MAURIZIO avvenuta in data 9.12.2022, come da comunicazione dell’Impresa tramite pec prot. n. 23624 del 9.12.2022;

Vista la Perizia di variante e variata distribuzione di spesa – modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 approvata con determina del Responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici n. 729 del 28.09.2022 per un importo pari a € 46.676,10 al netto del ribasso d'asta (27,77%) oltre ad €. 2.467,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'All.XV p.to 4 d.lgs 81/2008 per un totale pari ad € 49.144,05 oltre iva di legge per € 10.811,69 per complessivi € 59.955,74

Vista determinazione del Responsabile Servizio 5 Lavori Pubblici n. 1061 del 15.12.2022 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo SAL, pari, al netto del ribasso (-0,85026%) ad €.57.609,57 (di cui €. 46.676,10 per lavori, €.2.467,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 8.465,52 per incremento ai sensi Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50, secondo le indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2022 n. 630 "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L.50/2022 – Approvazione" adottata con Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 05.07.2022) e secondo le successive indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 29.07.2022 n. 878 "Aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 7 giugno 2022 - Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art.26 del D.L.50/2022" adottata con Delibera di Giunta Municipale n. 137 del 29.09.2022 - Indicazioni operative per l'adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti base all'art. 26 del D.L.50/2022 "Decreto Aiuti" – Recepimento DGRT n. 878 del 29.07.2022 aggiornamento delle disposizioni contenute nella DGRT n. 630 del 07.06.2022, tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22% pari ad €12.674,11, per un totale complessivo pari a € 70.283,68;

Visti gli atti contabili riferiti al "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" a firma del direttore dei lavori, Ing. Lorenzo Mori, dal quale risulta:

1. che i lavori eseguiti secondo il progetto approvato;
2. che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 57.609,57, compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022 "Decreto Aiuti" oltre IVA al 22%;
3. L'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
4. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
5. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
6. Che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;
7. Che è stata redatta dichiarazione del Direttore Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
8. Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
9. Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

Che, inoltre, a seguito della redazione dello Stato Finale, redatto in data 19.12.2022 dal Direttore dei Lavori, resta il credito dell'Impresa netto pari ad €.609,57,03 così determinato:

Per lavori come da Stato Finale compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022	€ 57.609,57 =
A dedurre gli acconti già corrisposti	
Certificato n.1 del 15.12.2022	€ - 57.000,00 =

Resta il credito netto dell'Impresa di **€ 609,57=**
Oltre Iva al 22% pari ad €134,11 per complessivi € 743,68 lordi

Considerato opportuno procedere all'approvazione del "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo finale netto di in € 57.609,57, compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022 "Decreto Aiuti" oltre IVA al 22%;

Dato atto che l'impresa ha presentato garanzia definitiva, da fidejussone assicurativa n. PC7X2AE0 del 28.10.2021 per l'importo di €.4.496,80 emessa da Zurich Insurance plc con sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4 – Irlanda – Registro del commercio di Dublino n. 13460 - Agenzia di Pisa PI001-PISA - Partita

Iva 05380900968 – Iscritta all’Albo imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 03.01.2008 – rappresentante generale per l’Italia: A. Castellano

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti al "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" a firma del direttore dei lavori, Ing. Lorenzo Mori, dal quale risulta:

1. che i lavori eseguiti secondo il progetto approvato;
2. che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 57.609,57, compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022 “Decreto Aiuti” oltre IVA al 22%;
3. L’impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
4. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
5. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
6. Che l’Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori che trattasi;
7. Che è stata redatta dichiarazione del Direttore Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
8. Che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
9. Che l’Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

Che, inoltre, a seguito della redazione dello Stato Finale, redatto in data 19.12.2022 dal Direttore dei Lavori, resta il credito dell’Impresa netto pari ad € 609,57,03 così determinato:

Per lavori come da Stato Finale compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022	€ 57.609,57 =
A dedurre gli acconti già corrisposti	
Certificato n.1 del 15.12.2022	€ - 57.000,00 =
Resta il credito netto dell’Impresa di	€ 609,57=
Oltre Iva al 22% pari ad €134,11 per complessivi € 743,68 lordi	

DISPONE

lo svincolo della polizza fideiussoria, a suo tempo presentata dall’impresa IMPRESA CEI MAURIZIO, con sede legale in Calci (PI), Via Guglielmo Marconi 35 – P.IVA 00191940501 – C.F. 00191940501 a garanzia degli obblighi contrattuali;

Che con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, venga liquidato il credito all’impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi e **previa presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo**, come previsto dall’art. 103, c. 6 del d.lgs. n. 50/2016;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 comma 32 L. 190/2012 e di cui all’art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente;

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 09/01/2023 al 24/01/2023.

Collesalveti, 09/01/2023

L'incaricato
MORI LORENZO