



Proposta n. 211

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 432 del 12/05/2023

Oggetto:	35 – “Intervento di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalvetti”. Applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti). Approvazione nuovo Quadro Economico e 2° SAL e ultimo. Incremento impegno di spesa in favore della ditta: C.I.E.M. Srl con sede in Camaiore (LU) CUP: G39J21006370001; CIG: 8842683CD8.
-----------------	---

CIG: 8842683CD8

CUP: G39J21006370001

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”;

l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”

gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;

l’art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;

lo Statuto del Comune;

il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il “*Bilancio di previsione 2023/2025*”;

la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile*”;

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che

- l’art. 26 del D.L. n. 50/2002, rubricato “disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” disciplina l’incremento dei prezzi dei contratti d’appalto di lavori;
- per far fronte all’eccezionale aumento del costo di materie prime, materiali da costruzione e prodotti energetici registrato negli ultimi mesi, la norma ha stabilito che i SAL, relativi alle lavorazioni contabilizzate, ovvero annotate, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, siano formulati applicando dei prezzari aggiornati;
- tale deroga straordinaria si applica agli appalti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (art. 26 comma 1);
- le Regioni, pertanto, dovranno procedere ad aggiornare i prezzari in uso;
- in caso di inerzia delle Regioni, i prezzari saranno aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate (art. 26 comma 2);

Richiamati:

- il progetto di fattibilità tecnico economica” approvato con D.G.C. n. 59 del 20.05.2021, relativo ai lavori in oggetto, denominato "Intervento di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalveti";
- il verbale di validazione del progetto definitivo - esecutivo dell’ “Intervento di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalveti”, sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 09.06.2021;
- il progetto di definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. n. 82 del 15.06.2021, relativo ai lavori in oggetto, denominato "Intervento di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalveti";
- la determina di accertamento del contributo in entrata del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 515 del 05.08.2021;
- la determina a contrarre del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n.515 del 05.08.2021, mediante la quale si dava avvio alla procedura di affidamento e si approva la documentazione di gara;

Verificato che:

il CUP è: G39J21006370001;

il CIG è: 8842683CD8;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 563 del 20.08.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’operatore economico **C.I.E.M. Srl** con sede in via dei Carpentieri n. 35 – 55041

Camaiore (LU) p.iva 01737930469, per un importo contrattuale di €. 96.881,06, così composto: €. 95.300,79 per lavori ed €. 1.580,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge al 22% per €. 21.313,83;

Visto il contratto stipulato per in data 16.02.2022 rep. n. 4146.

Visto il verbale di consegna lavori del 15.09.2021 emesso in pari data;

Visto il verbale di sospensione lavori del 03.11.2021 emesso in pari data;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 324 del 17.05.2022 con la quale viene approvato il progetto di modifiche contrattuali ex art.106 co.1 lett. a) ed e) e contestualmente viene concessa una proroga di giorni 40 al termine di ultimazione dei lavori, fino alla data del 13.07.2022;

Visto il verbale di ripresa lavori del 23.05.2022 emesso in pari data;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 477 del 13.07.2022 con la quale è stata concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori fino alla data del 11.09.2022;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità applicare il Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2022 n. 630 avente per oggetto “Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art. 26 del D.L.50/2022 – Approvazione”;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 05.07.2022 riguardante “Indicazioni operative per l’adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti di lavori, in base all’art. 26 del D.L.50/2022 “Decreto Aiuti”;

Visto il Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2022 – luglio, approvato dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 828 del 18 luglio 2022 in adempimento dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022, con la quale è stato aggiornato in via straordinaria la precedente edizione di gennaio.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 29.07.2022 n. 878 avente per oggetto aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 07.06.2022 “Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art. 26 del D.L.50/2022 - Approvazione”;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 592 del 17.08.2022 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL;

Visto il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 19.08.2022.

Visto il verbale di ultimazione dei lavori del 06.10.2022 emesso in pari data;

Considerato che allo stato attuale le lavorazioni risultano ultimate come da verbale di fine lavori del 06.10.2022 emesso in pari data;

Ritenuto quindi opportuno procedere con l’emissione di atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento lavori e ultimo;

Considerato che, come previsto dalla normativa, il riconoscimento delle somme dovute per l’applicazione del DL Aiuti viene determinato in fase di emissione/redazione degli stati avanzamento lavori;

Considerato che, come previsto dalla normativa, al momento dell’emissione del SAL n. 2 e ultimo si è potuto procedere alla quantificazione delle somme dovute per l’applicazione del DL Aiuti, che risulta pari ad € 13.968,19 oltre iva, di cui € 2.685,07 trovano copertura all’interno del quadro economico;

Visti gli atti contabili relativi al 2° SAL e ultimo, ed in particolare il Libretto delle misure, il Registro di contabilità, il Sommario registro di contabilità ed il relativo Stato di avanzamento dei lavori n. 2 ordinario e straordinario al 06.10.2022, allegati alla presente determina emessi in data 20.04.2023 dal Geom. Lorenzo Becherini, Direttore dei Lavori, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori ordinari eseguiti raggiunge la somma di € 48.314,18 (di cui € 1.580,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e l'ammontare degli incrementi da riconoscere per l'applicazione dell'art. 26 del DL Aitui raggiunge la somma di €. 13.968,19 (comprensivo di € 588,55 per incremento oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) tutti a credito dell'impresa, oltre iva 22%;

Preso atto che a seguito dell'emissione della contabilità finale (SAL n. 1 e SAL n. 2 e ultimo), l'incremento complessivo per l'applicazione del "Decreto Aiuti" risulta pari ad € 20.301,13 oltre iva al 22%;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'applicazione dell'art. 26 di cui al "Decreto Aiuti", così composto:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A IMPORTO DEI LAVORI a misura		<i>Approvazione SAL n. 2 e ultimo</i>	<i>Approvazione SAL n. 1</i>
A1	Importi dei lavori (soggetti ad I.V.A. nella misura del 22%)	€ 134.518,83	€ 135.377,06
Importo totale lavori		€ 134.518,83	€ 135.377,06
B IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non soggetti a ribasso)			
B1	Costi SICUREZZA	€ 1.580,27	€ 1.580,27
Importo totale costi sicurezza		€ 1.580,27	€ 1.580,27
<hr/>			
TOTALE APPALTO (A+B)		€ 136.099,10	€ 136.957,33

C IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante		<i>Approvazione SAL n. 2 e ultimo</i>	<i>Approvazione SAL n. 1</i>
C1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid-19	€ -	€ -
C1'	Importo incremento per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 DL n. 50/2022 (soggetto ad I.V.A. al 22%) da reperire con risorse proprie dell'Amministrazione, corrispondente a: € 20.301,13 - (€ 6.332,94 + € 2.685,07) =	€ 11.283,12	€ 11.745,46
C2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire	€ -	€ -
C3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti	€ -	€ -
C4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -	€ 1.826,84
C4'	Risorse disponibili ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL Aiuti n. 50/2022 (di cui € 6.332,94 già liquidati con il SAL n.1)	€ 9.018,01	€ 6.332,94
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -	€ -
C6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ -	€ -

C7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice		€ -	€ -
C8	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del 2,0%		€ 2.803,99	€ 2.803,99
C8'	IRAP (8,5% su incentivo, lett. k al netto degli oneri riflessi)		€ 153,14	€ 153,14
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -	€ -
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ -	€ -
C11	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici		€ -	€ -
C12	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice		€ -	€ -
C13'	I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, nella misura del	22%	€ 29.941,80	€ 30.130,61
C13''	I. V. A. su importo incremento per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 DL n. 50/2022 nella misura del	22%	€ 2.482,29	€ 2.584,00
C13'''	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid-19, nella misura del	22%	€ -	€ -
C13''''	I.V.A. su risorse disponibili ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL Aiuti n. 50/2022 nella misura del	22%	€ 1.983,96	€ 1.393,25
C13'''''	I.V.A. su imprevisti ed arrotondamenti, nella misura del	22%	€ -	€ 401,90

Importo totale Somme a disposizione € 57.666,31 € 57.372,14

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 193.765,41 € 194.329,47

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare la somma complessiva di €. 2.228,74 (residuo disponibilità con copertura nel quadro economico così determinato: € 2.685,07 - € 858,23 economie derivanti da risparmi su lavori) in favore dell'operatore economico C.I.E.M. Srl con sede in via dei Carpentieri, 35 – 55041 Camaione (LU), p.iva 01737930469, per far fronte ai maggiori importi previsti con l'applicazione dell'art. 26 del DL Aiuti, andando ad impegnare tale importo nel seguente modo:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	Centro di costo
Cap. 1300/5 "INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (fin. Contributi Stato) (E720/1) Cod. bil: 10.05-2.02.01.09.012	€. 2.228,74	2023	CUP: G39J2100637 0001 CIG: 8842683CD8	C.I.E.M. Srl Via dei Carpentieri, 35 – 55041 Camaione (LU) p.iva 01737930469 cod. beneficiario: da codificare	16/0

Imp. 2023/164				
---------------	--	--	--	--

Ravvisata inoltre la necessità di impegnare la somma complessiva di €. 13.765,41 (incremento prezzi senza copertura nel quadro economico, così composto: €. 11.283,13 per incremento + €. 2.482,29 per iva) in favore dell'operatore economico C.I.E.M. Srl con sede in via dei Carpentieri, 35 – 55041 Camaiore (LU), p.iva 01737930469, per far fronte ai maggiori importi previsti con l'applicazione dell'art. 26 del DL Aiuti, andando ad impegnare tale importo nel seguente modo:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	Centro di costo
Cap. 1300/4 "INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (fin. Avanzo Vincolato Cod. 212) Cod. bil: 10.05-2.02.01.09.012	€. 13.765,41	2023	CUP: G39J2100637 0001 CIG: 8842683CD8	C.I.E.M. Srl Via dei Carpentieri, 35 – 55041 Camaiore (LU) p.iva 01737930469 cod. beneficiario: da codificare	16/0

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti al 2° SAL e ultimo al 06.10.2022, allegati alla presente, relativi ai lavori di “*Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalveti*” eseguiti dalla Ditta C.I.E.M. Srl con sede in via dei Carpentieri, 35 a Camiore (LU) p.iva 01737930469, per un importo dei lavori ordinari eseguiti pari ad €.48.314,18 (di cui € 1.580,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e l'ammontare degli incrementi da riconoscere per l'applicazione dell'art. 26 del DL Aitui raggiunge la somma di €. 13.968,19 (comprensivo di € 588,55 per incremento oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) tutti a credito dell'impresa, oltre iva 22%;

Di disporre con successivo atto, previa emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi;

Di approvare, per le ragioni sopra esposte, che a seguito dell'emissione degli stati avanzamento lavori (SAL n. 1 e SAL n. 2 e ultimo), l'incremento complessivo per l'applicazione del “Decreto Aiuti” è pari ad € 20.301,13 oltre iva al 22%;

Di approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'applicazione dell'art. 26 del DL Aiuti n. 50/2022, così composto:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A IMPORTO DEI LAVORI a misura		Approvazione SAL n. 2 e ultimo		Approvazione SAL n. 1	
A1	Importi dei lavori (soggetti ad I.V.A. nella misura del 22%)	€	134.518,83	€	135.377,06
Importo totale lavori		€	134.518,83	€	135.377,06

B IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non soggetti a ribasso)

B1	Costi SICUREZZA	€	1.580,27	€	1.580,27
Importo totale costi sicurezza		€	1.580,27	€	1.580,27
TOTALE APPALTO (A+B)		€	136.099,10	€	136.957,33

C IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante	<i>Approvazione SAL n. 2 e ultimo</i>	<i>Approvazione SAL n. 1</i>
---	---	----------------------------------

C1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid-19	€	-	€	-
C1'	Importo incremento per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 DL n. 50/2022 (soggetto ad I.V.A. al 22%) da reperire con risorse proprie dell'Amministrazione, corrispondente a: € 20.301,13 - (€ 6.332,94 + € 2.685,07) =	€	11.283,12	€	11.745,46
C2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire	€	-	€	-
C3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti	€	-	€	-
C4	Imprevisti ed arrotondamenti	€	-	€	1.826,84
C4'	Risorse disponibili ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL Aiuti n. 50/2022 (di cui € 6.332,94 già liquidati con il SAL n.1)	€	9.018,01	€	6.332,94
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	-	€	-
C6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	-	€	-
C7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice	€	-	€	-
C8	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del 2,0%	€	2.803,99	€	2.803,99
C8'	IRAP (8,5% su incentivo, lett. k al netto degli oneri riflessi)	€	153,14	€	153,14
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-	€	-
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-	€	-
C11	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	-	€	-
C12	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice	€	-	€	-
C13'	I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, nella misura del	22%	€ 29.941,80	€	30.130,61
C13''	I. V. A. su importo incremento per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 DL n. 50/2022 nella misura del	22%	€ 2.482,29	€	2.584,00
C13'''	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid-19, nella misura del	22%	€ -	€	-

C13	I.V.A. su risorse disponibili ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DL Aiuti n. 50/2022 nella misura del	22%	€ 1.983,96	€ 1.393,25
C13	I.V.A. su imprevisti ed arrotondamenti, nella misura del	22%	€ -	€ 401,90
Importo totale Somme a disposizione			€ 57.666,31	€ 57.372,14

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 193.765,41 € 194.329,47

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa comporta una maggiore spesa rispetto a quanto approvato a causa dell'applicazione dell'incremento prezzi del DL Aiuti, pertanto la somma eccedente viene reperita con risorse proprie dell'Amministrazione;

Di sub-impegnare la somma complessiva di €. 2.228,74 (residuo disponibilità con copertura nel quadro economico così determinato: € 2.685,07 - € 858,23 economie derivanti da risparmi su lavori) in favore dell'operatore economico C.I.E.M. Srl con sede in via dei Carpentieri, 35 – 55041 Camaiore (LU), p.iva 01737930469, per far fronte ai maggiori importi previsti con l'applicazione dell'art. 26 del DL Aiuti, andando ad impegnare tale importo nel seguente modo:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	Centro di costo
Cap. 1300/5 "INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (fin. Contributi Stato) (E720/1) Cod. bil: 10.05-2.02.01.09.012 Imp. 2023/164	€. 2.228,74	2023	CUP: G39J2100637 0001 CIG: 8842683CD8	C.I.E.M. Srl Via dei Carpentieri, 35 – 55041 Camaiore (LU) p.iva 01737930469 cod. beneficiario: da codificare	16/0

Di impegnare inoltre la somma complessiva di €. 13.765,41 (incremento prezzi senza copertura nel quadro economico) in favore dell'operatore economico C.I.E.M. Srl con sede in via dei Carpentieri, 35 – 55041 Camaiore (LU), p.iva 01737930469, per far fronte ai maggiori importi previsti con l'applicazione dell'art. 26 del DL Aiuti, andando a sub impegnare tale importo nel seguente modo:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	Centro di costo
Cap. 1300/4 "INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (fin. Avanzo Vincolato Cod. 212) Cod. bil: 10.05-2.02.01.09.012	€. 13.765,41	2023	CUP: G39J2100637 0001 CIG: 8842683CD8	C.I.E.M. Srl Via dei Carpentieri, 35 – 55041 Camaiore (LU) p.iva 01737930469 cod. beneficiario: da codificare	16/0

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio;

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Subimpegno

Descrizione: Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della fraz. di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalvetti. Aumento prezzi 2 SAL
CIG: 8842683CD8

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.012	10.05	1300.5		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	164	0,00	3	2.228,74	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: C.I.E.M. Srl
Codice Fiscale: 01737930469 - **P.Iva:** 01737930469

Impegno

Descrizione: Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalvetti". Aumento prezzi 2 Sal
CIG: 8842683CD8

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.012	10.05	1300.4	INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE - (fin. Avanzo Vincolato Cod. 212)	2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
246	1587	13.765,41	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: C.I.E.M. Srl
Codice Fiscale: 01737930469 - **P.Iva:** 01737930469

Collesalvetti, 12/05/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 15/05/2023 al 30/05/2023.

Collesalveti, 15/05/2023

L'incaricato
BECHERINI LORENZO

1 Beneficiario	
2 Codice Fiscale	
3 Norma o titolo a base dell'attribuzione	
4 Modalità di individuazione del beneficiario	
5 Responsabile del Procedimento	
6 Importo	13109,96