



Proposta N. 406

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.858 del 15/09/2023

Oggetto:

“Lavori di sostituzione controsoffitto scuola primaria del plesso scolastico posto in via della Costituzione a Stagno” - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale. Svincolo Polizza Fideiussoria. Beneficiario: F.lli Colloca s.n.c. di Antonio e Giuseppe Colloca con sede in via Turati n. 35 – 56017 San Giuliano Terme (PI) P.I. 00285400495. CUP: G32B2200308004

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, responsabile del Servizio n. 5 “Lavori Pubblici” in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 31/03/2022 - con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, ai sensi dell’art. 109 comma 2, del d.lgs 267/2000 - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990;

Visti:

- * l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”;
- * l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- * gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- * la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- * il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
- * l’art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL.” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- * la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- * il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- * il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.; il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;
- * lo Statuto del Comune;
- * il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;
- * la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- * la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
- * la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione 2023/2025”;
- * la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile”;
- * il decreto legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

- * il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- * il DPR 16.04.2013 n. 62, "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Richiamati:

il "Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato **"Lavori di sostituzione controsoffitto scuola primaria del plesso scolastico posto in via della Costituzione a Stagno"** redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del Geom. Riccardo Carpi, dipendente dell'Amministrazione comunale di Collesalvetti ed impiegato presso il Servizio 5 Lavori Pubblici, per un ammontare complessivo del quadro economico pari ad € **155.000,00**;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 21/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 96 del 21/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Verificato che:

il CIG è: **9344518C30**

il CUP è: **G32B22003080004**

Richiamate:

la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 583 del 11/08/2023, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico F.Ili Colloca s.n.c. di Antonio e Giuseppe Colloca con sede in via Turati n. 35 – 56017 San Giuliano Terme (PI) P.I. 00285400495, per un importo contrattuale pari € 99.243,73 (di cui € 95.412,30 per lavori, € 3.831,43 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva;

il **verbale di consegna lavori** definitiva in data 10/09/2020, con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto, per una durata di 60 giorni naturali e consecutivi, con termine previsto entro il 10/10/2022;

la proroga di 15 gg. Approvata con Detrmina n. 753 del 07/10/2022, che ha portato il termine dei lavori al 25.10.2022;

il **verbale di ultimazione dei lavori**, redatto in data 10/10/2022, in cui si constatava la contestuale fine delle lavorazioni;

Vista la perizia di variata distribuzione di spesa, modifiche non sostanziali ex art. 106 co. 1 lett. e) del d.lgs n. 50/2016, approvata con Determinazione n. 753 del 07/10/2022, per un importo contrattuale complessivo di € 109.165,40 così composto: € 95.412,30 per lavori contratto originario, € 3.831,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 9.921,67 per perizia di variante e variata distribuzione di spesa;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e variata distribuzione di spesa firmato digitalmente e prevenuto via pec in data 13/09/2023 al prot. 17612;

Visto il contratto firmato in data 04/08/2023 Rep. n. 4175 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Livorno Serie 1T n. 7230 in data 14/08/2023, Atto di sottomissione variante e variata distribuzione di spesa;

Preso atto che l'importo contrattuale è di € 99.243,73 (di cui €95.421,39 per lavori e € 3.831,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 20.990,71 per iva. A seguito della perizia di variata distribuzione di spesa e dell'atto di sottomissione, l'importo contrattuale finale è risultato essere di € 109.165,40, oltre iva;

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Aiuti, per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/12/2022, sono state riconosciute somme aggiuntive all'importo contrattuale. Tale incremento ha portato l'importo contrattuale complessivo ad € 122.727,49, oltre iva al 22%;

Visto il certificato di pagamento n. 1 col quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo SAL, pari € 108.027,21;

Visto il certificato di pagamento n. 2 col quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo SAL corrispondente al finale, pari € 14.086,54;

Visti gli atti contabili riferiti al "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" a firma del direttore dei lavori dal quale risulta:

1. che i lavori eseguiti secondo il progetto approvato;
2. che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 122.727,49, compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022 "Decreto Aiuti" oltre IVA al 22%;
3. L'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
4. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
5. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
6. Che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;
7. Che è stata redatta dichiarazione del Direttore Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
8. Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
9. Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

Che, inoltre, a seguito della redazione dello Stato Finale, redatto in data 15/09/2023 dal Direttore dei Lavori, resta il credito dell'Impresa netto pari ad € 613,74 oltre iva al 22% per un totale di € così determinato:

Per lavori	€	109.165,40 =
Per applicazione decreto aiuti su 1 SAL	€	13.562,09 =
A dedurre gli acconti già corrisposti		
Certificato n.1 del 03.10.2022	€ -	108.027,21 =
Certificato n.2 del 20.10.2022	€ -	14.086,54 =
Resta il credito netto dell'Impresa di	€	613,74 =
oltre iva al 22% per un importo totale di € 748,76		

Considerato opportuno procedere all'approvazione del "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo finale netto di in € 122.727,49 compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022 "Decreto Aiuti" oltre iva al 22%;

Dato atto che l'impresa ha presentato garanzia definitiva, costituita da fidejussione assicurativa emessa da Zurich Insurance plc con sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda-Rappresentante per l'Italia con sede in Milano, via Benigno Crespi, 23, intermediario assicurativo di Pisa PI001 n.PC5XA0AD del 15.09.2022 per l'importo di € 4.962,19;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato";

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti al "Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)" a firma del direttore dei lavori dal quale risulta:

1. che i lavori eseguiti secondo il progetto approvato;
2. che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale è confermato in € 122.727,49, compreso costi sicurezza e Incremento DL 50-2022 "Decreto Aiuti" oltre IVA al 22%;
3. L'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
4. Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
5. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
6. Che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori che trattasi;
7. Che è stata redatta dichiarazione del Direttore Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
8. Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
9. Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

Che, inoltre, a seguito della redazione dello Stato Finale, redatto in data 15/09/2023 dal Direttore dei Lavori, resta il credito dell'Impresa netto pari ad € 613,74 oltre iva al 22% per un totale di € così determinato:

Per lavori	€	109.165,40 =
Per applicazione decreto aiuti su 1 SAL	€	13.562,09 =
A dedurre gli acconti già corrisposti		
Certificato n.1 del 03.10.2022	€ -	108.027,21 =
Certificato n.2 del 20.10.2022	€ -	14.086,54 =
Resta il credito netto dell'Impresa di	<hr/>	€ 613,74 =
oltre iva al 22% per un importo totale di € 748,76		

DISPONE

Lo svincolo della polizza fideiussoria, a suo tempo presentata dal F.lli Colloca s.n.c. di Antonio e Giuseppe Colloca con sede in via Turati n. 35 – 56017 San Giuliano Terme (PI) P.I. 00285400495, a garanzia degli obblighi contrattuali;

Che con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, venga liquidato il credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi e **previa presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo**, come previsto dall'art. 103, c. 6 del d.lgs. n. 50/2016;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
Leonardo Zinna

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 15/09/2023 al 30/09/2023.

Collesalveti, 15/09/2023

L'incaricato
BANI ANITA