



Proposta N. 231

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.549 del 04/08/2022

Oggetto:

4 – Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello. Concessione di proroga ai termini contrattuali in favore dell'operatore economico BOLLONI COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in San Giuliano Terme (PI) ,Via Carducci, 64 – P.IVA 01627030503 – C.F. 01627030503 CUP G39E20000970004 - CIG 8776662A98

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL.";
- l'art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
- l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL." e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 di approvazione del "Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile;
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale

della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, "*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni con la L. 11 settembre 2020 n. 120 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 12 marzo 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento di "Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello";

Evidenziato che, giusto il disposto articolo 216, co 4 del D.Lgs. 50/2016, fino all'entrata in vigore del decreto indicato all'art. 23, comma 3, continuerà a trovare applicazione il DPR n. 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione, compresi i progetti preliminari ridenominati, "progetti di fattibilità tecnica ed economica";

Visto lo studio di fattibilità redatto dall'Arch. Maila GIAMBALVO ai sensi dell'art. 14, comma 1 del DPR 207/2010 ai fini dell'aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-22;

Considerato che si è provveduto ad inserire l'intervento in oggetto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-22, nell'annualità 2020 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 in data 02.07.2020;

Richiamati:

- il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "**Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello**", redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell'Arch. Maila Giambalvo, per un ammontare complessivo di **€ 157.000,00**;
- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo del "**Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello**", sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 08.04.2021;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 13.04.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/eseecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Verificato che:

- il CUP è: G39E20000970004;
- il CIG è: 8776662A98

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 621 del 13.09.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **Bolloni Costruzioni S.r.l.**, con sede legale in San Giuliano Terme (PI) ,Via Carducci, 64 – P.IVA 01627030503 – C.F. 01627030503, per un importo contrattuale pari ad

€.62.811,76 (di cui €.58.200,00 per lavori ed €. 4.611,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €. 13.818,59 per iva al 22%, per complessivi €. 76.630,35;

Visto che il contratto di appalto firmato in data 01.10.2021 Rep. n. 4136 e registrato presso l' Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Livorno Serie 1T al n. 10597 in data 18.10.2021;

Premesso che i lavori sono stati consegnati in via definitiva ed iniziati in data 11.04.2022, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Premesso che è stata autorizzata con Determina del Responsabile del Servizio n. 5 – Servizio Lavori Pubblici n. 459 del 06.07.2022 la richiesta di proroga inviata in data 04.07.2022 e pervenuta via pec protocollo n. 12408 .del 05..07.2022 inoltrata dall' operatore economico **Bolloni Costruzioni S.r.l.** a questa Stazione Appaltante, con la quale l'impresa ha richiesto la proroga dei termini contrattuali di 30 giorni, con scadenza il 09.08.2022;

Vista la richiesta inviata in data 03.08.2022 e pervenuta via pec protocollo n. 14392 .del 04..08.2022 inoltrata dall' operatore economico **Bolloni Costruzioni S.r.l.** a questa Stazione Appaltante, con la quale l'impresa ha richiesto la proroga dei termini contrattuali di 22 giorni, con scadenza il 31.08.2022;

Preso atto delle motivazioni addotte per la proroga dei lavori suddetti;

Visto il parere favorevole predisposto dall'Arch. Maila Giambalvo in qualità di Direttore dei Lavori e qui allegata, ove si dichiara che la proroga richiesta dall'Impresa non è imputabile ad inadempienze o latitanza della stessa, e si esprime parere favorevole al rilascio della proroga dei termini contrattuali fino al 31.08.2022;

Ritenuto di poter accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la richiesta pervenuta, e per l'effetto della stessa concedere all'impresa appaltatrice, all'operatore **Bolloni Costruzioni S.r.l.**, la proroga dei termini contrattuali fino al 31.08.2022;

Visto in proposito l'art. 107 co. 5 del d.lgs. n.50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di concedere, in coerenza con quanto indicato nella relazione a firma dell'Arch. Maila Giambalvo, conservata in atti, all'operatore **Bolloni Costruzioni S.r.l.**, appaltatore dei lavori di **“Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello”**, la proroga di 22 giorni dei tempi contrattuali, con scadenza il 31.08.2022;

Di dare atto come la proroga concessa non potrà dar luogo a richieste di maggiori compensi da parte dell' all'operatore **Bolloni Costruzioni S.r.l.**;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di trasmettere copia della presente determinazione nonché gli atti consequenziali tanto al Direttore dei Lavori che alla ditta interessata;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo;

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 04/08/2022 al 19/08/2022.

Collesalveti, 04/08/2022

L'incaricato
GIAMBALVO MAILA