



Proposta n. 237

COPIA

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 578 del 10/08/2022**

<b>Oggetto:</b>	<b>35 – “Manutenzione straordinaria della Scuola primaria “G. Mazzini” nella frazione di Nugola.” Applicazione dell’art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”). Approvazione Documentazione Primo Sal e aggiornamento quadro economico. ASSIA APPALTI S.R.L., con sede legale in Giugliano in Campania (NA) ,Via I Maggio n.4, cap. 80014 – P.IVA 00948720941 – C.F. 00948720941 - CUP G34H20001120004 CIG 88355996F3</b>
-----------------	---

**CIG: 88355996F3**

**CUP: G34H20001120004**

Il sottoscritto P.I. Sandro Lischi, nominato Responsabile del Servizio n.4 "Servizio Ambiente e Protezione Civile", con attribuzione di funzioni dirigenziali in forza del Decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2022, con cui sono state attribuite le P.O. dei diversi servizi comunali, in sostituzione dell'Arch. Leonardo Zinna, Responsabile del Servizio n.6 "Servizio Pianificazione e Patrimonio Pubblico", in virtù del decreto n. 5 del 31/03/2022, il quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6- bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

**Visti:**

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL.”;
- l’art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
- l’art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL.” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 di approvazione del "*Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024*";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2022 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/24";
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, "*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Visto** il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni con la L. 11 settembre 2020 n. 120 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Visto** lo Studio di fattibilità per la 'Riqualificazione della Scuola Primaria di Nugola' approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 153 del 29-09-2020 per un importo previsto pari ad € 200.000,00;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 30-12-2020 per 'Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, del relativo elenco annuale opere pubbliche 2021' in cui è stato approvato il programma triennale 2021-2023 e piano annuale 2021 delle opere pubbliche, adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 153 del 29/09/2020

**Richiamati:**

- il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "**Manutenzione straordinaria della Scuola primaria "G. Mazzini" nella frazione di Nugola.**" redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell'Ing. Lorenzo Mori , per un ammontare complessivo del quadro economico pari ad **€.365.000,00**;
- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo del "**Manutenzione straordinaria della Scuola primaria "G. Mazzini" nella frazione di Nugola.**", sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 6.07.2021;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 99 del 08.07.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 05.08.2021 di approvazione dell'integrazione del progetto definitivo esecutivo – Documentazione relativa alla relazione geologico - geotecnica dell'intervento di "**Manutenzione straordinaria Scuola Primaria G. Mazzini nella frazione di Nugola**";

**Verificato** che:

- il CUP è: **G34H20001120004**;
- il CIG è: **88355996F3**;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 185 del 31.03.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **ASSIA APPALTI S.R.L.** con sede in Giugliano in Campania (NA) ,Via I Maggio n.4, cap. 80014 – P.IVA 00948720941, per un importo contrattuale pari ad €.203.819,55 (di cui €.177.926,70 per lavori ed €.25.892,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €.44.840,30 per iva al 22%, per complessivi €.248.659,85;

**Considerato** che durante il corso dei lavori è emersa la necessità applicare il Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2022 n. 630 “Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art. 26 del D.L.50/2022 – Approvazione”

**Vista** la Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 05.07.2022 Indicazioni operative per l’adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti di lavori, in base all’art. 26 del D.L.50/2022 “Decreto Aiuti”;

**Visto** il Quadro Economico post affidamento, approvato la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 185 del 31.03.2022;

**Visti** i documenti contabili relativi al primo SAL incluso l’incremento derivante dal DL 50-2022 e DGRT 630-2022 ed il relativo quadro economico aggiornato, documenti di seguito elencati ed allegati alla presente:

- 01 - LIBRETTO MISURE 2021;
- 02 - REGISTRO DI CONTABILITÀ 2021;
- 03 - SAL 01 - PREZZARIO 2022 LUGLIO;
- 04 - QUADRO COMPARATIVO DETERMINAZIONE INCREMENTO;
- 05 - SAL 01 DL50-2022 - DGRT 630-2022;
- 06 - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO;
- 07 - QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO;
- 08 - QUADRO ECONOMICO POST SAL 01 - DL 50-2022;
- 09 - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO;

**Ritenuto** opportuno approvare il nuovo Quadro Economico relativo all’applicazione dell’art. 26 di cui al Decreto “Aiuti”, così composto:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture	€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei lavori (ribasso del 27,77% su € 246,333,52)</b>		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 177 926,70
		<b>Incremento DL50-2022 - DGRT630-2022</b>		€ 10 745,84
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00
		<i>Applicazione misure Covid - Aliquota L1 - soggetta a ribasso (___%)</i> (€ _____ x _____)		€ 0,00
		<b>Totale lavori e Incremento DL 50-2022</b>		<b>€ 188 672,54</b>
<b>A.1.2</b>	<b>Importo delle forniture</b>			
<b>A.1.3</b>	<b>Importo dei servizi</b>			<b>€ 0,00</b>
Comune di Collesalveti - Determinazione n. 578 del 10/08/2022				3

		<b>Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 188 672,54</b>	
		<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>	<b>€ 188 672,54</b>	
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>		<b>€ €</b>	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25 892,85	
	B.2	Applicazione misure covid non soggette a ribasso	€ 0,00	
	<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>		<b>€ 25 892,85</b>	
		<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>	<b>€ 214 565,39</b>	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ €</b>	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti		
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 comma 3 DPR 207/2010	€ 77 740,63	
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016	€ 0,00	
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 4 355,62
			di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 1 088,91
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 297,36
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b>		€ 953,35
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b>		€ 1 691,42	
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00	
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+...+C14)</b>	<b>€ 86 127,29</b>	
D. I.V.A	<b>D. I.V.A.</b>		<b>€ €</b>	
	D.1.1	I.V.A. su Lavori	€ 41 507,96	
	D.1.2	I.V.A. su Servizi 22%		
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza e misure Covid non soggette a ribasso 22%	€ 5 696,43	
	D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
	D.1.5	I.V.A. su aliquote C2 e C4 - 22%	€ 17 102,93	
		<b>Totale IVA (D1.1+...+D1.5)</b>	<b>€ 64 307,32</b>	
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 365 000,00</b>	

**Preso atto** che l'incremento dovuto all'applicazione del Decreto "Aiuti" è pari a € 10.745,84 oltre ad Iva al 22% per €2.364,08 per complessivi €13.109,92 e il relativo quadro economico non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie a tale incremento trovano copertura nel 50% delle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

**Ravvisata** pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1248.12 Impegno 2022.1076 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **ASSIA APPALTI S.R.L.** con sede in Giugliano in Campania (NA) ,Via I Maggio n.4, cap. 80014 – P.IVA 00948720941 – C.F. 00948720941 per far fronte ai maggiori importi previsti con l'applicazione del Decreto "Aiuti", la somma pari a € 13.109,92 comprensivo di Iva al 22%;

<b>Capitolo (codice meccanografico e capitolo)</b>	<b>Importo</b>	<b>Anno esigibilità</b>	<b>CUP (eventuale) + CIG</b>	<b>Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)</b>
Cap. 1248.12 INTERVENTI SCUOLE (Fin. Avanzo Amm.ne Libero) codice bilancio 2.02.01.09.003 Impegno. 2022.1076 SOMME A DISPOSIZIONE	<b>€.13.109,92</b>	2022	CUP: <b>G34H20001120004</b> CIG: <b>88355996F3</b>	<b>ASSIA APPALTI S.R.L.</b> con sede in Giugliano in Campania (NA) ,Via I Maggio n.4, cap. 80014 – P.IVA 00948720941 – C.F. 00948720941;

**Ritenuto** quindi opportuno procedere con l'emissione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori  
**Visti** gli atti contabili relativi al 1° SAL, allegati alla presente determina emessi in data 27.06.2022 dall'Ing. Lorenzo Mori, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, dal quale risulta che l'ammontare del servizio eseguito raggiunge la somma di € 76.650,22 (di cui €. 59.667,77 per lavori, €.6.236,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 10.745,84 per incremento DL 50-2022), tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22% pari ad €16.863,04, per un totale complessivo pari a **€ 93.513,26**;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

### DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili relativi al primo SAL incluso l'incremento derivante dal DL 50-2022 e DGRT 630-2022 ed il relativo quadro economico aggiornato, documenti ed allegati alla presente, , relativi ai lavori di **“Manutenzione straordinaria della Scuola primaria “G. Mazzini” nella frazione di Nugola.”**, all'Impresa **ASSIA APPALTI S.R.L.** con sede legale in Giugliano in Campania (NA) ,Via I Maggio n.4, cap. 80014 – P.IVA 00948720941 – C.F. 00948720941, per un importo pari a € 76.650,22 (di cui €. 59.667,77 per lavori, €.6.236,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 10.745,84 per incremento DL 50-2022), tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22% pari ad €16.863,04, per un totale complessivo pari a **€ 93.513,26**;

Di disporre con successivo atto, previa emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 il calcolo dei maggiori importi dovuti di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di €.13.109,92 comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50, così composto:

		<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	<b>Importo dei lavori (ribasso del 27,77% su € 246,333,52)</b>				
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>			€ 177 926,70
		<b>Incremento DL50-2022 - DGRT630-2022</b>			€ 10 745,84
	A.1.1	<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>			€ 0,00
		<i>Applicazione misure Covid - Aliquota L1 - soggetta a ribasso ( __%)</i>	(€ _____ x _____ )		€ 0,00
		<b>Totale lavori e Incremento DL 50-2022</b>			<b>€ 188 672,54</b>
	<hr/>				
A.1.2	<b>Importo delle forniture</b>				
<hr/>					
A.1.3	<b>Importo dei servizi</b>				<b>€ 0,00</b>
<b>Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>					<b>€ 188 672,54</b>
<hr/>					
<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>					<b>€ 188 672,54</b>
<hr/>					
		<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B.1	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>			€ 25 892,85
	B.2	<b>Applicazione misure covid non soggette a ribasso</b>			€ 0,00
	<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>				
<hr/>					
<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>					<b>€ 214 565,39</b>
<hr/>					
		<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 comma 3 DPR 207/2010			€ 77 740,63
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			€ 0,00
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			€ 0,00
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 4 355,62	
		di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 1		€ 5 444,53
<hr/>					
Comune di Collesalveti - Determinazione n. 578 del 10/08/2022					6

			088,91
<b>C.9</b>	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 297,36
<b>C.10</b>	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b>		€ 953,35
<b>C.11</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
<b>C.12</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
<b>C.13</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b>		€ 1 691,42
<b>C.14</b>	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>			<b>€ 86 127,29</b>
<b>D. I.V.A.</b>	<b>D. I.V.A.</b>		<b>€</b>
	<b>D.1.1</b>	I.V.A. su Lavori	€ 41 507,96
	<b>D.1.2</b>	I.V.A. su Servizi 22%	
	<b>D.1.3</b>	I.V.A. su Oneri della sicurezza e misure Covid non soggette a ribasso 22%	€ 5 696,43
	<b>D.1.4</b>	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
	<b>D.1.5</b>	I.V.A. su aliquote C2 e C4 - 22%	€ 17 102,93
<b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>			<b>€ 64 307,32</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>			<b>€ 365 000,00</b>

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Di sub-impegnare al Cap. 1248.12 Impegno 2022.1076 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **ASSIA APPALTI S.R.L.** con sede in Giugliano in Campania (NA) ,Via I Maggio n.4, cap. 80014 – P.IVA 00948720941 – C.F. 00948720941 per far fronte ai maggiori importi previsti con l'applicazione del Decreto "Aiuti", la somma pari a € 13.109,92 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1248.12 INTERVENTI SCUOLE (Fin. Avanzo Amm.ne Libero) codice bilancio 2.02.01.09.003 Impegno. 2022.1076 SOMME A	€13.109,92	2022	CUP: <b>G34H20001120004</b> CIG: <b>88355996F3</b>	<b>ASSIA APPALTI S.R.L.</b> con sede in Giugliano in Campania (NA) ,Via I Maggio n.4, cap. 80014 – P.IVA 00948720941 – C.F. 00948720941;

DISPOSIZIONE				
--------------	--	--	--	--

Di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Di dare atto che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio**  
***Sandro LISCHI***



---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

**Subimpegno**

<b>Descrizione:</b> Manutenzione straordinaria della Scuola primaria "G.Mazzini" nella frazione di Nugola (somme a disposizione) <b>CIG:</b> 88355996F3					
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Variazione Impegno</b>
2.02.01.09.003	04.02	1248.12		2022	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
109	1076	0,00	1	13.109,92	

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> ASSIA APPALTI S.R.L <b>Codice Fiscale:</b> 00948720941 - <b>P.Iva:</b> 00948720941
---

Collesalveti, 10/08/2022

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Maurizio Lischi**

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 10/08/2022 al 25/08/2022.

Collesalveti, 10/08/2022

L'incaricato  
MORI LORENZO