



Proposta n. 400

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 1031 del 12/12/2022

Oggetto:	“Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce. Sostituzione di rampa e parapetti” Approvazione Perizia variante e variata distribuzione di spesa – modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016. Beneficiario: IMPRESA CEI MAURIZIO, con sede legale in Calci (PI), Via Guglielmo Marconi 35 – P.IVA 00191940501 – C.F. 00191940501 - CUP G33D21001040004 - CIG 88399025E6
-----------------	---

CIG: 88399025E6
CUP: G33D21001040004

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici, in virtù del decreto n. 4 del 31.03.2022, il quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6- bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL”;
l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
lo Statuto del Comune;
il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30.09.2019;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 con la quale è stato approvato il “Bilancio di

previsione armonizzato 2022/2024”;

la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09.06.2022 di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;

il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 20.05.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento di "Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce. Sostituzione di rampa e parapetti ", redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Ing. Lorenzo Mori;

Evidenziato che, giusto il disposto articolo 216, co 4 del D.Lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore del decreto indicato all’art. 23, comma 3, continuerà a trovare applicazione il DPR n. 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione, compresi i progetti preliminari ridenominati, “progetti di fattibilità tecnica ed economica”;

Richiamati:

il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato “**Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce. Sostituzione di rampa e parapetti**”, redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Ing. Lorenzo Mori;

Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo “**Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce. Sostituzione di rampa e parapetti**”, sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 05.07.2021;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

Vista l’integrazione del progetto definitivo esecutivo – Documentazione relativa alla relazione geologico – geotecnica redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato: “Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce. Sostituzione di rampa e parapetti” redatto dal geol Mosè Montagnani con studio tecnico in – Via Volterrana, 427 - 56030 - Terricciola (PI) incaricato mediante Determinazione del responsabile del servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni Registro Generale n.414 del 21/06/2021, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1020 del 28-07-2021:

Verificato che:

il CUP è: **G33D21001040004**

il CIG è: **88399025E6**

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 749 del 26.10.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **IMPRESA CEI MAURIZIO, con sede legale in Calci (PI), Via Guglielmo Marconi 35 – P.IVA 00191940501 – C.F. 00191940501**, per un importo contrattuale pari €.44.967,95, di cui €.42.500,00 per lavori al netto del ribasso d'asta (0,85026%) ed €. 2.467,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'All.XV p.to 4 d.lgs 81/2008 e s.m.i., oltre ad €. 9.892,95 per iva al 22%, per complessivi €. 54.860,90;

Visto che il contratto di appalto Rep. 4147 del 11.03.2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Livorno Serie 1T n. 2626 del 22.03.2022;

Premesso che i lavori sono stati consegnati in via definitiva ed iniziati in data 25.07.2022, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Visto che il termine per i lavori, in seguito alla concessione di proroga temporale a mezzo della determina 694 del 19.09.2022 è previsto per il 23.10.2022;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare lievi modifiche al progetto definitivo-esecutivo che non alterano la natura del progetto originario e dovute a necessità intervenute nel corso dell'esecuzione delle opere;

Vista la perizia di variante e variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lettera e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Mori e composta dai seguenti elaborati:

- RV01 - RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
- RV02 - ANALISI PREZZI
- RV03 - ELENCO PREZZI
- RV04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- RV05 – QUADRO COMPARATIVO DEL COMPUTO METRICO
- RV06 - QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- RV07 - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
- RV08 - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- RV09 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Visto il Quadro Economico post affidamento, approvato con D.D. n. 749 del 26.10.2022;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Quadro Economico post variante e variata distribuzione di spesa, così composto:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1. 1	Importo dei lavori (ribasso 0,85026% su €47.076,37)				
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>			€ 46 676,10	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>			€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>			€ 0,00	
		<i>Applicazione misure Covid - Aliquota L1 - soggetta a ribasso (__%)</i>		(€ _____ x _____)	€ 0,00	
		Totale lavori e misure Covid soggette a ribasso			€ 46 676,10	
	A.1. 2	Importo delle forniture				
	A.1. 3	Importo dei servizi			€ 0,00	
	Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso					€ 46 676,10

			(A.1.1+A1.2+A1.3)		
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 46 676,10	
B. IMPORT O COSTI SICURE ZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008			€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2 467,95	
	B.2	Applicazione misure covid non soggette a ribasso		€ 0,00	
	Totale B.1 non soggetto a ribasso			€ 2 467,95	
TOTALE APPALTO (A+B)			€ 49 144,05		
C. SOMME A DISPOSI ZIONE DELL'AM MINISTR AZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	€
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19			
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 comma 3 DPR 207/2010			€ 6 019,91
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			€ 0,00
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			€ 0,00
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K		
			di cui il 20% Fondo Innovazione		
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)			
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici			€ 1 075,37
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici			€ 1 907,95
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale			€ 0,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)				€ 9 003,23	
D. I.V.A	D. I.V.A.			€	€
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Misure Covid soggette a ribasso 22%			€ 10 268,74
	D.1.2	I.V.A. su Servizi 22%			
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza e misure Covid non soggette a ribasso 22%			€ 542,95
	D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (aliquota C1)			€ 0,00
	D.1.5	I.V.A. su aliquote C2 e C4 - 22%			€ 1 041,03
Totale IVA (D1.1+....+D1.5)				€ 11 852,72	

Preso atto che il quadro economico relativo alla perizia di variante e variata distribuzione di spesa non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

Dato atto che:

sulla base delle suddette considerazioni parte delle modifiche proposte, al netto del ribasso d'asta (-0,85026%), per un importo complessivo di €. 4.176,10 oltre iva dovuta per legge pari ad € 918,74 per complessivi €5.094,84, possono essere considerate tali ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 (“...[...] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. La stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche”).

in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto nei limiti del 10% dell'importo contrattuale;

Ritenuto pertanto che sotto il profilo formale le modifiche sopra esposte e per le motivazioni indicate rientrano nei casi previsti all'art. 106, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare la perizia di variante per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto e nelle fattispecie disposte dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1248.8 Impegno 2022.332 (somme a disposizione) in favore dell'Impresa **IMPRESA CEI MAURIZIO, con sede legale in Calci (PI), Via Guglielmo Marconi 35 – P.IVA 00191940501 – C.F. 00191940501**, per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi €5.094,84 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigi bilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI,)
cap. 1248.8 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 (Impegno2022.332) “Interventi Edifici Scolastici (fin. Avanzo Vincolato) Somme a Disposizione	€5.094,84	2022	CUP G33D21001040004 CIG 88399025E6	IMPRESA CEI MAURIZIO

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. a) e lett. e) del d.lgs. n.50/2016, la perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di €5.094,84 comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare la perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Mori e composto dai seguenti elaborati:

- RV01 - RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
- RV02 - ANALISI PREZZI
- RV03 - ELENCO PREZZI
- RV04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- RV05 - QUADRO COMPARATIVO DEL COMPUTO METRICO
- RV06 - QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- RV07 - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
- RV08 - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- RV09 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla variante e variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, come segue:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
A. IMPO RTO PER FORNI TURE LAVO RI, SERVI ZI	A.1. 1	Importo dei lavori (ribasso 0,85026% su €47.076,37)				
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>				€ 46 676,10
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>				€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>				€ 0,00
		<i>Applicazione misure Covid - Aliquota L1 - soggetta a ribasso (_ %)</i> (€ _____ x _____)				€ 0,00
		Totale lavori e misure Covid soggette a ribasso				€ 46 676,10
		A.1. 2	Importo delle forniture			
		A.1. 3	Importo dei servizi			€ 0,00
	Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)					€ 46 676,10
	Totale importo soggetto a ribasso					€ 46 676,10
B. IMPO RTO COSTI SICUR EZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008			€	€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 2 467,95
	B.2	Applicazione misure covid non soggette a ribasso				€ 0,00
Totale B.1 non soggetto a ribasso					€ 2 467,95	
TOTALE APPALTO (A+B)					€ 49 144,05	
C. SOMM E A DISPO SIZIO NE DELL' AMMI	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	€	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19				
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini				
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti				
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 comma 3 DPR 207/2010				€ 6 019,91

NISTR AZION E	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		€ 0,00	
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		€ 0,00	
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K		
			di cui il 20% Fondo Innovazione		
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)			
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici		€ 1 075,37	
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici		€ 1 907,95	
	C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)			€ 9 003,23	
	D. I.V.A.	D. I.V.A.		€	€
		D.1.1	I.V.A. su Lavori e Misure Covid soggette a ribasso 22%		€ 10 268,74
D.1.2		I.V.A. su Servizi 22%			
D.1.3		I.V.A. su Oneri della sicurezza e misure Covid non soggette a ribasso 22%		€ 542,95	
D.1.4		I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. (aliquota C1)		€ 0,00	
D.1.5		I.V.A. su aliquote C2 e C4 - 22%		€ 1 041,03	
Totale IVA (D1.1+....+D1.5)			€ 11 852,72		
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 70 000,00		

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Di sub-impegnare al Cap. 1248.8 Impegno 2022.332 (somme a disposizione) in favore dell'Impresa **IMPRESA CEI MAURIZIO, con sede legale in Calci (PI), Via Guglielmo Marconi 35 – P.IVA 00191940501 – C.F. 00191940501**, per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi €5.094,84 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigi- bilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI,)
cap. 1248.8 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003	€5.094,84	2022	CUP G33D21001040004 CIG 88399025E6	IMPRESA CEI MAURIZIO

<i>(Impegno2022.332)</i> <i>“ Interventi Edifici Scolastici (fin. Avanzo Vincolato)</i> <i>Somme a Disposizione</i>				
---	--	--	--	--

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo Zinna il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Subimpegno

Descrizione: Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce - VARIANTE CIG: 88399025E6					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.003	04.02	1248.8		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	332	0,00	1	5.094,84	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CEI MAURIZIO Codice Fiscale: 00191940501 - P.Iva: 00191940501
--

Collesalveti, 12/12/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 14/12/2022 al 29/12/2022.

Collesalveti, 14/12/2022

L'incaricato
MORI LORENZO