



Proposta n. 201

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n.348 del 27/05/2021

Oggetto:	35 - Programma di riqualificazione ambientale del centro urbano di Stagno. Progetto di area polivalente "San Leonardo" Il Lotto - Approvazione perizia di variata distribuzione della spesa per modifiche non sostanziali ex art. 106 co.1 lett. e) D.lgs n.50/2016 e per applicazione misure di contenimento epidemia Covid 19 ai sensi dell'ex art. 106 co.1 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Approvazione nuovo quadro economico, incremento impegno di spesa in favore dell'impresa Italian Garden con sede in Via E. C
-----------------	--

CIG: 856572323C

CUP: G34E12001030007

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del sindaco n. 21 del 23.11.2020, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 " T.U. Ordinamento degli EE.LL. ";
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30.09.2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30.12.2020 con il quale è stato approvato il DUP 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30.12.2020 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023;
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013; • il DPR 16.04.2013 n. 62, "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Richiamati:

il "Progetto definitivo - esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "Programma di riqualificazione ambientale del centro urbano di Stagno. Progetto di area polivalente "San Leonardo" Il Lotto", redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell'arch. Maila GIAMBALVO,

la deliberazione di Giunta Municipale n. 204 del 14.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

la determina a contrarre del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 232 (Reg. Gen. n.160) del 21.12.2020, mediante la quale di da avvio e si approva la documentazione relativa alla procedura di affidamento, fissando nel termine per la ricezione delle offerte;

Verificato che:

- il CUP è:G34E12001030007
- il CIG è:856572323C

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 39 (Reg. Gen. n.1.067) del 18.02.2021, sono stati affidati, a seguito della procedura di affidamento diretto prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, i lavori relativi al "**Programma di riqualificazione ambientale del centro urbano di Stagno. Progetto di area polivalente "San Leonardo" - Il Lotto**", all'Operatore Economico **Italian Garden S.r.l.**, con sede in via E. Curiel, 31 – 52010 Bibbiena (AR) – PI: 01503200514, **per un importo contrattuale pari ad €.** **65.286,40 (di cui €.63.000,00 per lavori ed €.2.286,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €.6.269,48 per iva di legge in parte al 4% e in parte al 22%, per complessivi €.71.555,88;**

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare lievi modifiche al progetto definitivo-esecutivo che non alterano la natura del progetto originario e dovute a necessità intervenute nel corso dell'esecuzione delle opere, oltre all'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid 19;

Vista la perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 e ai sensi dell'ex art. 106 co.1 lett. a) d.lgs. n.50/2016 per l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid 19, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Maila GIAMBALVOe composto dai seguenti elaborati:

- REL 00 - Elenco elaborati;
- REL 01- Relazione generale e tecnica;
- REL 02 - Elenco Prezzi Unitari aggiornato alle misure anti Covid 19;
- REL 03 - Computo Metrico Estimativo variata distribuzione di spesa;
- REL 04 - Quadro di raffronto Computo Metrico Estimativo e Computo variata distribuzione di spesa;
- REL 05 – Quadro economico di progetto e di variata distribuzione di spesa;
- REL 06 - Schema atto di sottomissione;
- REL 07 - Stima incremento importo lavori per applicazione misure anti Covid 19;

Visto il Quadro Economico post affidamento, approvato con D.D. n. 39 (reg. gen. n.160) del 18.00.2021;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Quadro Economico post variata distribuzione di spesa, così composto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010) DI RAFFRONTO						
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		Importo dei lavori su base di gara €	Importo dei lavori post affidamento (ribasso 0,34075552147807 %) €	Importo post variata distribuzione di spesa al netto del ribasso €	
	Importo dei lavori					
	A.1.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 46 012,43	€ 45 855,64	€ 47 330,52
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>				
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>				
	Totale importo lavori			€ 46 012,43	€ 45 855,64	€ 47 330,52
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 17 202,98	€ 17 144,36	€ 17 463,38
	A.1.3	Importo dei servizi				
A.1.4	Importo Incremento covid soggetto a ribasso				€ 1 083,00	
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.1.4)			€ 63 215,41	€ 63 000,00	€ 65 876,90	
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€	€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2 286,40	€ 2 286,40	
	B.2	Incremento covid oneri sicurezza non soggetto a ribasso			€ 43,74	
	B.2	Incremento covid nuove voci on. sic. non soggetto a ribasso			€ 4 619,65	
Totale (B.1+B2+B3) non soggetto a ribasso			€ 2 286,40	€ 2 286,40	€ 6 949,79	
TOTALE APPALTO (A+B)			€ 65 501,81	€ 65 286,40	€ 72 826,69	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	€	
	C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid		€ 5 756,54	€ 5 756,54	
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali				
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti				
	C.4	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010 comprensivi d'iva al 22%		€ 247,06	€ 855,82	
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee				
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016				
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016				
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 1,8% di cui il 20% Fondo Innovazione di cui 80% Incentivo Lordo lettera K		€ 1 310,04	€ 1 305,73	
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 71,55	€ 71,31	
C.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,					

	collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
C.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)		€ 7 385,18	€ 7 989,40	€ 1 091,34
D. I.V.A.		€	€	€
D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%	€ 4 484,49	€ 3 967,91	€ 4 803,00
D.1.2	I.V.A. su Lavori e Forniture 4%	€ 1 804,71	€ 1 798,56	€ 2 038,88
D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%	€ 503,01	€ 503,01	
D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione covid 22%	€ 1 266,44	€ 1 266,44	
D.1.5	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%	€ 54,35	€ 188,28	€ 240,09
Totale IVA (D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5)		€ 8 113,00	€ 7 724,20	€ 7 081,97
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)		€ 81 000,00	€ 81 000,00	€ 81 000,00

Preso atto che il quadro economico relativo alla perizia di variante e variata distribuzione di spesa non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

Dato atto che:

- sulla base delle suddette considerazioni parte delle modifiche proposte per un importo complessivo di €. 1.793,90 oltre iva dovuta per legge, possono essere considerate tali ai sensi dell'art.106 co.1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 ("*...[...] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. La stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche*").
- in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto nei limiti del 10% dell'importo contrattuale, oltre a prevedere anche ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del D.lgs n.50/2016 l'incremento nell'importo massimo di €. 5.750,09 per l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid 19;

Dato atto ancora che:

- le modifiche proposte sono riconducibili, in parte e per l'importo predeterminato pari ad €. 1.793,90 oltre iva dovuta per legge, alla fattispecie di cui all'art.106 co.1 lett. a) e lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 coerentemente a quanto disposto e relativamente agli importi indicati all'art. 1.7 del capitolato Speciale d'Appalto

Ritenuto pertanto che sotto il profilo formale le modifiche sopra esposte e per le motivazioni indicate rientrano nei casi previsti all'art. 106, comma 1, lettera a) ed e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare la perizia di variante per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto e nelle fattispecie disposte dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1300.1 Impegno 2021.2000901 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **ITALIAN GARDEN S.R.L. con sede in Via E. Curiel n. 31 a Bibbiena (AR) - p.iva 01503250514**, per far fronte alle maggiori quantità previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 8.113,19 comprensivo di lva in parte al 4% e in parte al 22%;

Capitolo (codice)	Importo	Anno	CUP + CIG	Beneficiario (Denominazione,
Comune di Collesalveti - Determinazione n. 348 del 27/05/2021				4

meccanografico e capitolo)		esigibilità		indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1300.1 “LAVORI PUBBLICI – Interventi viabilità comunale (fin. OO.UU) Cod. bil: 10.05-2.02.01.09.012 Impegno fin. FPV 900-2020 SOMME A DISPOSIZIONE	€.8.113,19	2021	CUP: G34E1200103007 CIG: 856572323C	Italian Garden S.r.l. Via E. Curiel, 31 – 52010 Bibbiena (AR) p.iva e c.f. 01503200514 cod. beneficiario: 1004965

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. a) e lett. e) del d.lgs. n.50/2016, la perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di €8.113,19 comprensivo di Iva in parte al 4% e in parte al 22%;

Di approvare la perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 e ai sensi dell'ex art. 106 co.1 lett. a) d.lgs. n.50/2016 per l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid 19, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Maila GIAMBALVO e composto dai seguenti elaborati:

- REL 00 - Elenco elaborati;
- REL 01- Relazione generale e tecnica;
- REL 02 - Elenco Prezzi Unitari aggiornato alle misure anti Covid 19;
- REL 03 - Computo Metrico Estimativo variata distribuzione di spesa;
- REL 04 - Quadro di raffronto Computo Metrico Estimativo e Computo variata distribuzione di spesa;
- REL 05 – Quadro economico di progetto e di variata distribuzione di spesa;
- REL 06 - Schema atto di sottomissione;
- REL 07 - Stima incremento importo lavori per applicazione misure anti Covid 19;

Di approvare il nuovo Quadro Economico post variata distribuzione di spesa, così composto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010) DI RAFFRONTO					
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		Importo dei lavori su base di gara €	Importo dei lavori post affidamento (ribasso 0,34075552147807 %) €	Importo post variata distribuzione di spesa al netto del ribasso €
	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura	€ 46 012,43	€ 45 855,64	€ 47 330,52

		<i>di cui importo lavori a corpo</i>			
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>			
		Totale importo lavori	€ 46 012,43	€ 45 855,64	€ 47 330,52
	A.1.2	Importo delle forniture	€ 17 202,98	€ 17 144,36	€ 17 463,38
	A.1.3	Importo dei servizi			
	A.1.4	Importo Incremento covid soggetto a ribasso			€ 1 083,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.1.4)		€ 63 215,41	€ 63 000,00	€ 65 876,90
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€	€
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 286,40	€ 2 286,40	€ 2 286,40
	B.2	Incremento covid oneri sicurezza non soggetto a ribasso			€ 43,74
	B.2	Incremento covid nuove voci on. sic. non soggetto a ribasso			€ 4 619,65
	Totale (B.1+B.2+B.3) non soggetto a ribasso		€ 2 286,40	€ 2 286,40	€ 6 949,79
TOTALE APPALTO (A+B)			€ 65 501,81	€ 65 286,40	€ 72 826,69
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	€
	C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid	€ 5 756,54	€ 5 756,54	
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali			
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010 comprensivi d'iva al 22%	€ 247,06	€ 855,82	€ 1 091,34
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 1,8% di cui il 20% Fondo Innovazione di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 1 310,04	€ 1 305,73	
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	€ 71,55	€ 71,31	
	C.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
	C.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)			€ 7 385,18	€ 7 989,40	€ 1 091,34
D. I.V.A.	D. I.V.A.		€	€	€
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%	€ 4 484,49	€ 3 967,91	€ 4 803,00
	D.1.2	I.V.A. su Lavori e Forniture 4%	€ 1 804,71	€ 1 798,56	€ 2 038,88
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%	€ 503,01	€ 503,01	
	D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione covid 22%	€ 1 266,44	€ 1 266,44	
	D.1.5	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%	€ 54,35	€ 188,28	€ 240,09
	Totale IVA (D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5)			€ 8 113,00	€ 7 724,20
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 81 000,00	€ 81 000,00	€ 81 000,00

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Di sub-impegnare al Cap. 1300.1 Impegno 2021.2000901 (somme a disposizione) in favore dell'Impresa **ITALIAN GARDEN S.R.L. con sede in Via E. Curiel n. 31 a Bibbiena (AR) - p.iva 01503250514**, per far fronte alle maggiori quantità previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 8.113,19 comprensivo di Iva in parte al 4% e in parte al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1300.1 "LAVORI PUBBLICI – Interventi viabilità comunale (fin. OO.UU) Cod. bil: 10.05-2.02.01.09.012 Impegno fin. FPV 900-2020 SOMME A DISPOSIZIONE	€.8.113,19	2021	CUP: G34E1200103007 CIG: 856572323C	Italian Garden S.r.l. Via E. Curiel, 31 – 52010 Bibbiena (AR) p.iva e c.f. 01503200514 cod. beneficiario: 1004965

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO**

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.09.012	10.05	1300.1	33. Impegni di spesa, in base al principio contabile previsto al p.to 5.4.9 lettera a), b) dell'allegato 4.2.9 del D. Lgs 118/2011, San Leonardo II Lotto (SOMME A DISPOSIZIONE)	9.208,99	2021	2000901

-

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 31/05/2021 al 15/06/2021.

Collesalveti, 31/05/2021

L'incaricato
GIAMBALVO MAILA